



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ณ อบต. บ้านพร้าว	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 42 เมตร			✓	3,587,500	3,033,723.24	553,776.76	กองช่าง	กรกฎาคม - กันยายน 2567
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสูง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ผิวจรรย์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร			✓	114,700.00	107,000.00	3,900.00	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
3	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจรรย์ แบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 12 - บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรรย์แบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ผิวจรรย์กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 225.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร (นภ.ถ.53005) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			✓	953,000.00	779,600.00	173,400	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
4	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเรียง หมู่ที่ 6	การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 108 เมตร			✓	208,600	170,000.00	38,600.00	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
5	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete โดย วิธี PAVEMENT IN- RECYCLING ถนนทาง หลวงท้องถิ่น สายบ้านบก หมู่ที่ ๕ - บ้านพร้าว หมู่ที่ ๑ (น.ภ.๕๓๐๐๑) ช่วง บ้านป่าคา หมู่ที่ ๔ - บ้าน บก หมู่ที่ 5	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายบ้านบก หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านพร้าว หมู่ ที่ ๑ ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู (น.ภ.๕๓๐๐๑) ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร			✓	490,500.00	430,000.00	60,500.00	กองช่าง	เมษายน - มิถุนายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน งบประมาณและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัว ขัว หมู่ที่ 11	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 136.00 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05 เมตร			✓	493,800.00	493,000.00	800	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ภายใต้นที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร และ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๘๕๙.๖๕ ตารางเมตร			✓	343,500.00	337,000.00	6,500.00	กองช่าง	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน งบประมาณและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
8	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 7	การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 186 เมตร			✓	354,000.00	341,000.00	13,000.00	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าคา หมู่ที่ 4	การก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 130 เมตร			✓	285,800.00	285,000.00	800.00	กองช่าง	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงาน งบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
9	ค่ารถถอนอาคารบ้านพัก	รถถอนอาคาร คสล. บ้านพัก เนื่องจากมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม			✓	46,700.00	46,000.00	700	กองช่าง	พฤษภาคม 2567
10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพร้าว	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร อบต.บ้านพร้าว เปลี่ยน มิเตอร์การจ่ายไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบสายไฟภายในอาคาร			✓	324,590.00	324,584.50	5.50	กองช่าง	สิงหาคม 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพสตรีในชุมชน ตำบลบ้านพร้าว	จัดฝึกอบรมสตรีภายในเขตตำบล บ้านพร้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาบทบาทของสตรี เนื่องใน วันสตรีสากล			✓	38,300.00	34,700.00	3,600.00	กองสวัสดิการ สังคม	มีนาคม 2567
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้าน พร้าว	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบล บ้านพร้าว โดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)			✓	100,000.00	100,000.00	0	กองสวัสดิการ สังคม	พฤษภาคม 2567
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณี ไทยห่วงใยผู้สูงอายุ	กิจกรรมวันผู้สูงอายุ อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย “สืบสาน ประเพณีไทย ให้ความห่วงใย ผู้สูงอายุ			✓	100,000.00	99,495.00	505.00	กองสวัสดิการ สังคม	เมษายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
4	สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบล บ้านพร้าว	การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ในเขต อบต. บ้านพร้าว			✓	20,000.00	20,000.00	0	กองสวัสดิการ สังคม	กรกฎาคม 2567
5	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน ในชุมชน ให้เกิดการร่วมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ด้าน การผลิต สินค้าและการบริหารจัดการกลุ่ม และมีที่ว่างจำหน่ายสินค้าใน ชุมชน			✓	50,000.00	50,000.00	0	กองสวัสดิการ สังคม	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานการศึกษา

แผนงาน ส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ตำบลบ้านพร้าว	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน จัดแข่งขันแข่งขันกีฬา พื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์			✓	150,000	150,000	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พฤศจิกายน 2566
2	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์เครือข่ายเมืองฯ 3	อุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเมือง 3 เพื่อให้เด็ก นักเรียนแข่งขันกีฬา			✓	50,000.00	50,000.00	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ธันวาคม 2566
3	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ ธรรม เถลิงพระเกี้ยว	จัดกิจกรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ประชาชน ในการปฏิบัติธรรม 10 วัด 1 สำนักสงฆ์			✓	100,000.00	97,150.00	2,850.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567
4	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี งามให้คงอยู่กับสังคมสืบสาน โดยจัดให้มีการแข่งขันบั้งไฟ การละเล่น จำนวน 15 หมู่บ้าน			✓	300,000	300,000	0	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานการศึกษา

แผนงาน ส่งเสริมและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
5.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567	ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็ก แห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของ เดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงความสำคัญของ ตัวเอง มีการพัฒนาไปในทางที่ดี มี ความภูมิใจ			✓	30,000.00	22,250.00	7,750.00	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	13 มกราคม 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2567			✓	2,800	2,080	720	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567
2	โครงการจัดตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลสงกรานต์	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567 เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วัน อันตราย และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุทางถนน			✓	2,800	2,800	0	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	11 – 17 เมษายน 2567
3	จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	จัดหาและติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ อุปกรณ์ เพื่อใช้งานภายในเขต อบต.บ้านพร้าว			✓	21,000	21,000	0	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	กุมภาพันธ์ 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า				✓	91,800.00	87,342.00	4,458.00	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	มิถุนายน 2567
2	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	อุดหนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง เพื่อจัดกิจกรรม การควบคุมและป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน จำนวน 15 หมู่บ้าน			✓	150,000	150,000	0	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	พฤษภาคม 2567
3	ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้น ทาง	จัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน ใน การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้น ทางเพื่อลดปริมาณขยะในเขต ชุมชน เพื่อให้มีหมู่บ้านต้นแบบ การคัดแยกขยะ			✓	35,000.00	33,140.00	1,860.00	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	มกราคม - สิงหาคม 2567



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.1 แผนงานการเกษตร

แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10	การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567			✓	5,000.00	3,975.00	1,025.00	งานเกษตร สำนักปลัด	28 กรกฎาคม 2567
2	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567	เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้			✓	5,000.00	0	5,000.00	งานเกษตร สำนักปลัด	พฤษภาคม 2567 *ไม่ใช้งบประมาณ
3	ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา	หน่วยงานราชการ และประชาชน จิตอาสาตำบลบ้านพร้าวได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์			✓	5,000.00	0	5,000.00	งานจัดการ งานทั่วไป สำนักปลัด	กรกฎาคม 2567 *ไม่ใช้งบประมาณ

